



MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019



MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.

CLAVE Y PARTIDA 63414-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA: DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

ANEXO 12

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		MATERIA SUJETA		MODALIDAD DE LA EJECUCION			
						% PAGADO	% FINANCIADO	Partida	Unidades				
2019-62415-01-AP-101	FASE DE AGUA SOBRE PERIFERICO MUNICIPAL DE HUATABAMPO (CABECERA MUNICIPAL)	152,268.00	110,515.59	220,523.89	0.00	100%	100%	3	OBRA	79323	HAB	FISM	ACOMON DIRECTA
2019-62415-01-AP-104	CONSTRUCCION DE 1,000 DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC HDPE DE 4", INCLUYENDO 80 TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	450,000.00	278,753.72	278,753.72	0.00	100%	100%	1	ML	1829	HAB	FISM	ACOMON DIRECTA
2019-62415-01-AP-108	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS PARRAS SECTOR 1 Y 2, PERTENECIENTE A LA COMISARIA DEL CITAVARO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	893,914.81	893,914.81	893,914.82	-0.01	100%	100%	1	OBRA	588	HAB	FISM	CONTRATO
2019-62415-01-AP-110	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES Y CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BRISAS DEL MAR, PERTENECIENTE A LA COMISARIA EL TABASQUE, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	933,173.91	933,173.91	933,173.91	0.00	100%	100%	1	OBRA	320	HAB	FISM	CONTRATO
2019-62415-01-AP-111	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE 3 POZOS EN BATERIA PARA ALIMENTACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS BUBIBORES, HUATABAMPO, SONORA.	198,338.16	198,338.16	198,338.16	0.00	100%	100%	1	POZO	445	HAB	FISM	CONTRATO
2019-62415-01-AP-112	EQUIPAMIENTO DE POZOS EN EL EJIDO 24 DE FEBRERO Y EN LA LOCALIDAD DE TOROCCOBA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	183,485.00	183,485.00	183,485.00	0.00	100%	100%	2	POZOS	567	HAB	FISM	ACOMON DIRECTA
2019-62415-01-AP-113	REHABILITACION DE 3 POZOS EN BATERIA EN LA COMUNIDAD DEL ETCORORO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	140,947.49	140,947.49	140,947.49	0.00	100%	100%	1	POZO	132	HAB	FISM	CONTRATO
2019-62415-01-AP-114	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA LA ALIMENTACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL SECTOR MAYOCCOBA DE LA LOCALIDAD DE LA LOMA DEL ETCORORO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA (ZONA PASTRE).	124,801.00	124,801.40	124,801.40	0.00	100%	100%	1	POZO	238	HAB	FISM	CONTRATO
2019-62415-01-AP-115	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE, EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	743,594.80	831,794.96	830,180.96	1,614.00	100%	100%	1	OBRA	3000	HAB	FISM	CONTRATO
2019-62415-01-AP-116	EQUIPAMIENTO DE POZO EN LA COMUNIDAD DEL POZO DULCE EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	100%	100%	1	POZO	320	HAB	FISM	CONTRATO
2019-62415-01-AP-117	EQUIPAMIENTO DE POZOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	200,000.00	250,000.00	386,122.46	63,887.32	76%	76%	1	OBRA	1000	HAB	FISM	CONTRATO
2019-62415-01-AP-118	CONSTRUCCION DE LINEA HIDRAULICA PARA ENLAZE DE POZO DE MAYOCCOBA A LA LOMA DEL ETCORORO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO	189,785.56	189,785.56	389,785.57	-0.01	100%	100%	340	ML	1000	HAB	FISM	CONTRATO
2019-62415-01-AP-119	REHABILITACION DE CONEXION DE RED DE AGUA POTABLE DE VARIAS SUBMINISTROS Y INSTALACION DE VALVULAS DE ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE EN LINEA DE TANQUE SUPERFICIAL, A LA LOCALIDAD DE MOCHIBAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	280,861.77	422,077.51	422,077.51	0.00	100%	100%	1	OBRA	3902	HAB	FISM	CONTRATO



65AF-624630-0746-1501-0700-745703565501
 11/05/2019 9:43:35 AM

C.P. HECTOR MANUEL ALVAREZ NOLASCO
 TESORERO MUNICIPAL

MIRCO DE
 HUATABAMPO SON
 ING. MARTIN ALFREDO GUTIERREZ AYALA
 DIR. DES. URBANO Y OBRAS PUBL.

M.V.Z. NAIKON ANTONIO DIAZ NEBLAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019



MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA

CLAVE Y PARTIDA GASTOS FONDO DE APOYETACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

DEPENDENCIA: DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

ANEXO 12

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENADO	POR DEVENAR	AVANCE		Metas Reservas			MODALIDAD DE LA EJECUCION		
						% FISICO	% FINANCIERO	Financ. Contratado	Financ. Comprobado	Financ. Reservas		UNIDAD MEDIDA	
2019-62415-01-AP-120	CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO EN LA COLONIA BELTRONES, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	144,341.40	144,341.40	144,340.98	0.42	100%	100%	1	POZO	1000	HAB	FISM	ADMON DIRECTA
2019-62415-01-AP-121	CONEXION DE TUBERIA DE ASBESTO DE 8" A LINEA DE CONDUCCION A MOCHIBAMPO, Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE MEDICION EN LINEA DE AGUA POTABLE DE LOS BARRIOMES A LA UNION, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	398,190.29	398,190.29	398,190.29	0.00	100%	100%	1	OBRA	4812	HAB	FISM	CONTRATO
2019-62415-01-AP-122	EQUIPAMIENTO DE CARGAMO DE RESERVOIR EN PLANTA POTABILIZADORA DE LA COMUNIDAD DEL ETCHORHOPI DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	120,000.00	120,000.00	31,611.99	26,388.01	76%	76%	1	OBRA	1162	HAB	FISM	CONTRATO
2019-62415-01-AP-123	EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO Y CONSTRUCCION DE LINEA HIDRAULICA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS MI PAS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	238,808.30	238,808.30	94,759.32	142,138.98	40%	40%	1	OBRA	512	HAB	FISM	CONTRATO
2019-62415-01-AP-124	AMPLIACION DE LINEA HIDRAULICA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTACION DE LAS COMUNIDADES DE LA LOMA DE MORICONARIT, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	478,629.50	478,629.50	478,629.51	-0.01	100%	100%	432	ML	653	HAB	FISM	CONTRATO
	SUB-TOTAL	5,999,190.79	5,999,387.79	5,799,399.09	239,018.79								
2019-62415-02-SD-204 A	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. COZUMEL ENTRE C. PROF. ROBERTO AJA Y C. ACAPULCO Y CALLE PUERTO VALLARTA ENTRE AV. SAN CARLOS Y AV. MIRAMAR EN LA COLONIA BARRA, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	1,558,967.36	1,558,967.36	1,558,967.36	0.00	100%	100%	732	ML	425	HAB	FISM	CONTRATO (LIC SIMPLIFICA DA)
2019-62415-02-SD-208	INSTALACION DE CARGAS SANITARIAS EN LA LOCALIDAD DEL JUPARE, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	244,570.38	244,570.38	221,471.09	23,107.29	100%	91%	20	DESCARGA	106	HAB	FISM	CONTRATO
2019-62415-02-SD-209	REHABILITACION DE RED DE ALICANTILLADO EN LAS CALLES ALLENDE ENTRE OREGON Y MANUEL ANLA CAMACHO, CALLE MATACOROS ENTRE JUAREZ E HIDALGO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	823,296.80	823,296.80	823,296.58	0.22	100%	100%	110	ML	150	HAB	FISM	CONTRATO
2019-62415-02-SD-210	REHABILITACION DE RED DE ALICANTILLADO SANITARIO EN LA CALLE GUERRERO ENTRE ALLENDE Y S DE MAYO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	832,345.50	832,345.50	832,345.49	0.01	100%	100%	235	ML	380	HAB	FISM	CONTRATO
2019-62415-02-SD-211	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA DR. REYES, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	377,164.50	377,164.50	377,134.50	30.00	100%	100%	115	ML	85	HAB	FISM	CONTRATO
2019-62415-02-SD-212	CONEXION PARA UNIR LOS POZOS DE LA CALLE 18 DE MARZO CON EL POZO DE LA CALLE E LOURDES FLORES EN LA COLONIA UNION, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	29,478.44	29,478.44	29,478.44	0.00	100%	100%	41	ML	48	HAB	FISM	ADMON DIRECTA
2019-62415-02-SD-213	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL JUPARE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	163,865.82	163,865.82	150,944.18	12,959.64	100%	92%	175	ML	60	HAB	FISM	ADMON DIRECTA
2019-62415-02-SD-214	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUAYMAS ENTRE AV. SAN CARLOS Y AV. COZUMEL DE LA COLONIA BARRA, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, SONORA.	658,774.70	658,774.70	0.00	658,774.70	0%	0%	1	OBRA	118	HAB	FISM	ADMON DIRECTA
2019-62415-02-SD-215	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MAZATAMIENTE AV. SAN CARLOS Y AV. COZUMEL DE LA COLONIA BARRA, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, SONORA.	933,060.31	933,060.31	933,060.31	0.00	100%	100%	1	OBRA	1,100	HAB	FISM	CONTRATO

SAF-Quab30-4746-1907-4160-746703065551
11/02/2019 9:43:35 AM

M.V.Z. RAMON ANTONIO DIAZ NIEVES
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR MANUEL ALVAREZ NOLASCO
TESORERO MUNICIPAL

REG. MARTIN ALFREDO GUTIERREZ AYALA
DIR. DES. URBANO Y OBRAS PUBL.



MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019



MUNICIPIO DE: HUATABAMPO, SONORA.
 CLAVE Y PARTIDA: 62415-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
 DEPENDENCIA: DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

ANEXO 12

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		MATERIALES		MODALIDAD DE LA CONTRATACION			
					% FISICO	% FINANCIERO	Porcentaje Contratado (U. Materiales)	Porcentaje Contratado (U. Materiales)				
2019-62415-02-SD-216	CONSTRUCCION DE 2,999ML RED DE ALICANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC 8" DE DIAMETRO DE 168 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE CITAVARO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA	2,161,862.57	831,999.33	1,329,863.24	38%	38%	MI	3999	MI	FISM	CONTRATO	
2019-62415-02-SD-217	CONSTRUCCION DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 1.72 LIS EN LA LOCALIDAD DE CITAVARO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	1,020,708.50	306,232.16	714,476.35	30%	30%	1	1	PLANTA	MI	FISM	CONTRATO
2019-62415-02-SD-218	REABILITACION DE RED DE DRENAJE CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, SONORA.	156,546.28	54,464.00	102,082.28	37%	37%	20	20	PIVAS	MI	FISM	ADMON DIRECTA
	SUB-TOTAL	6,962,773.36	6,122,688.88	3,858,313.12								
2019-62415-03-ED-302	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA EN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "JUAN RUIFOY DE LA LOCALIDAD DE MONTECARIT MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	45,846.68	37,506.00	0.00	100%	100%	1	1	OBRA	MI	FISM	ADMON DIRECTA
2019-62415-03-ED-303	MEJORAMIENTO DE JARDIN DE NIÑOS DE EDUCACION INFANTIL EN EL EJIDO RESERVANTES DE PUEBLO YAQUI MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA	311,654.48	311,654.48	0.00	100%	100%	1	1	OBRA	MI	FISM	CONTRATO
2019-62415-03-ED-304	CONSTRUCCION DE TECHUMBERE CON EL SUMINISTRO DE MATERIAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA No 168 DE LA COMUNIDAD DE TOTOLIBOQUI EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	61,963.93	61,963.93	0.00	100%	100%	1	1	OBRA	MI	FISM	ADMON DIRECTA
	SUB-TOTAL	469,465.09	469,465.41	-								
2019-62415-04-URB-400	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES Y CASCO URBANO, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	2,016,966.78	0.00	2,016,966.78	0%	0%	1	1	OBRA	MI	FISM	ADMON DIRECTA
2019-62415-04-URB-401	REHABILITACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA	600,000.00	609,992.53	660,017.48	61%	61%	1	1	OBRA	MI	FISM	ADMON DIRECTA
2019-62415-04-URB-404	PAVIMENTACION EN LA COLONIA EL TRESOL, MUNICIPIO DE HUATABAMPO	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0%	0%	1	1	OBRA	MI	FISM	CONTRATO
2019-62415-04-URB-405	AMPLIACION DE MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN OF. MUNICIPAL (ALBERGUE) UBICADO EN LA COLONIA OBREGON, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	376,253.62	276,416.03	66,837.59	73%	73%	1	1	OBRA	MI	FISM	CONTRATO
2019-62415-04-URB-406	REHABILITACION DE ALBERGUE (OF. MUNICIPAL) EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, SONORA.	496,964.74	36,960.00	0.00	100%	100%	265	265	ME	MI	FISM	ADMON DIRECTA

ISAF-Guadalupe-1901-a16b-7667-63060351
 11/6/2019 9:43:35 AM

C.P. HECTOR MANUEL ALVAREZ MOLACOSO
 TESORERO MUNICIPAL

ING. MARTIN ALFREDO GUTIERREZ AYALA
 DIR. DES. URBANO Y OBRAS PUBL.

M. V. RAMON ANTONIO GALVEZ LAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019



MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.
 CLAVE Y PARTIDA ECONÓMICA PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
 DEPENDENCIA: DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

ANEXO 12

NOMBRE DE OBRA	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPLETADO	AVANCE		MATERIALES		MAYORADO DE LA EJECUCION			
				% FISICO	% FINANCIERO	Fuente	Modalidad				
2019-02415-04-URB-407	303,323.94	595,000.00	340,879.73	63%	67%	1	088A	1,000	HAB	FISM	ADMÓN DIRECTA
2019-02415-04-URB-408	192,744.81	272,024.89	232,854.84	100%	100%	1	088A	180	HAB	FISM	ADMÓN DIRECTA
2019-02415-04-URB-409	296,631.94	296,631.94	296,629.40	100%	100%	6324	M2	141	HAB	FISM	ADMÓN DIRECTA
2019-02415-04-URB-410	170,961.69	170,961.69	170,969.60	100%	100%	2926	M2	139	HAB	FISM	ADMÓN DIRECTA
2019-02415-04-URB-411	332,634.78	332,634.78	332,634.36	100%	100%	6728	M2	189	HAB	FISM	ADMÓN DIRECTA
2019-02415-04-URB-412	303,132.00	303,132.00	303,132.00	100%	100%	2105	M2	174	HAB	FISM	ADMÓN DIRECTA
2019-02415-04-URB-413	311,793.85	236,159.60	236,159.60	100%	100%	1	088A	1,170	HAB	FISM	ADMÓN DIRECTA
2019-02415-04-URB-414	102,610.09	102,610.09	102,608.80	100%	100%	2859	M2	52	HAB	FISM	ADMÓN DIRECTA
2019-02415-04-URB-415	63,336.60	63,336.60	63,336.00	100%	100%	1458	M1	147	HAB	FISM	ADMÓN DIRECTA
2019-02415-04-URB-416	13,430.60	13,430.60	10,580.60	79%	79%	2	088AS	5,068	HAB	FISM	CONTRATO
2019-02415-04-URB-417	278,794.33	278,794.33	278,794.33	100%	100%	2000	M2	250	HAB	FISM	CONTRATO
2019-02415-04-URB-418	159,424.43	159,424.43	159,424.43	100%	100%	1	088A	340	HAB	FISM	ADMÓN DIRECTA
2019-02415-04-URB-419	87,319.86	87,319.86	87,319.86	100%	100%	1335	M2	80	HAB	FISM	ADMÓN DIRECTA
2019-02415-04-URB-420	97,865.51	97,865.51	97,865.51	100%	100%	2380	M2	110	HAB	FISM	ADMÓN DIRECTA
2019-02415-04-URB-421	241,236.51	241,236.51	241,236.51	100%	100%	4240	M2	177	HAB	FISM	ADMÓN DIRECTA
2019-02415-04-URB-422	129,218.54	129,218.54	129,218.54	100%	100%	2033	M2	219	HAB	FISM	ADMÓN DIRECTA
2019-02415-04-URB-423	257,733.36	257,733.36	257,733.36	100%	100%	5172	M2	489	HAB	FISM	ADMÓN DIRECTA
2019-02415-04-URB-424	382,582.83	382,582.83	382,582.83	100%	100%	2308	M2	174	HAB	FISM	CONTRATO

11/09/2019 9:43:35 AM

C.P. HECTOR MANUEL ALVAREZ MOLASCO
 TESORERO MUNICIPAL

M.V.Z. RAMÓN ANTONIO VIVER NEELAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

REG. AMBITO ALFREDO GUTIERREZ ROSA
 DIR. DE URBANISMO Y OBRAS PUBL.



**MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**



MUNICIPIO DE: HUATABAMPO, SONORA
CLAVE Y PARTIDA 63415-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
DEPENDENCIA: DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

ANEXO 12

NUMERO DE OBRA	TITULO DE LA OBRA	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROTECCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		Paises Contratados	Metros Cuadrados	ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE LA EJECUCION
						% FISICO	% FINANCIERO				
2019-62415-04-URB-425	REVESTIMIENTO Y COMPENSACION DE TERRENO IRREGULAR DE LA COMUNIDAD EL REFO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	132,488.00	132,508.00	132,508.00	0.00	100%	100%	3400	M2	HAB	ADMON DIRECTA
2019-62415-04-URB-426	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COLONIA ALVAREZ, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	199,295.15	226,780.00	226,780.00	0.00	100%	100%	3999.3	M2	HAB	ADMON DIRECTA
2019-62415-04-URB-427	CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y ADOLOFO RUIZ CORTINEZ CON COORDENACION AL BOUTEVAIRO FERNANDO SALAS DE LA COLONIA UNION, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	395,048.21	395,048.21	328,351.58	66,696.63	83%	83%	960	M2	HAB	CONTRATO
2019-62415-04-URB-428	REHABILITACION DE COMEDOR EN DF MUNICIPAL UBICADO EN LA COLONIA OBREGON, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	80,622.40	103,148.12	103,148.12	0.00	100%	100%	1	OBRA	HAB	ADMON DIRECTA
2019-62415-04-URB-429	REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DEL CARO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO.	385,212.80	395,212.80	385,313.80	0.00	100%	100%	824	M2	HAB	ADMON DIRECTA
2019-62415-04-URB-430	REVESTIMIENTO DE CALLE 18 DE MARZO DE LA COLONIA UNION, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	110,486.81	110,486.81	41,481.60	69,005.21	38%	38%	1000	M2	HAB	ADMON DIRECTA
2019-62415-04-URB-431	REVESTIMIENTO DE CALLE QUETZALCOATL ENTRE 18 DE SEPTIEMBRE Y MOCTEZUMA EN LA COLONIA PRI 90, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	177,862.67	177,862.67	9,168.00	168,694.67	5%	5%	800	M2	HAB	ADMON DIRECTA
	SUB-TOTAL	16,382,816.77	16,776,235.89	6,085,854.15	2,873,714.76						
ELECTRIFICACION											
2019-62415-06-ELR-500	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA	1,000,000.00	2,500,000.00	1,499,260.33	1,000,739.67	50%	62%	1	OBRA	HAB	ADMON DIRECTA
2019-62415-06-ELR-501	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION RURAL Y URBANA PARA 60 VIVIENDAS EN ZONAS DE ALTA MARGINACION Y POBREZA EXTREMA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA	300,000.00	450,000.00	302,616.14	147,383.86	67%	67%	25	VIVIENDAS	HAB	ADMON DIRECTA
2019-62415-06-ELR-502	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION PARA 23 VIVIENDAS EN ZONA ZAF EN LA COLONIA LOURDES FLORES, EN LA LOCALIDAD DE LA UNION, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	80,000.00	100,000.00	100,848.10	0.00	100%	100%	23	VIVIENDAS	HAB	ADMON DIRECTA
	SUB-TOTAL	1,840,000.00	3,050,000.00	1,896,796.57	1,150,248.63						
2019-62415-06-VIV-600	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO	2,000,000.00	3,500,000.00	3,199,898.51	300,101.49	91%	91%	VARIOS CUARTOS	280	HAB	ADMON DIRECTA
2019-62415-06-VIV-601	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA	1,800,000.00	1,800,000.00	1,201,036.73	598,963.27	75%	75%	VARIOS TECHOS	290	HAB	ADMON DIRECTA

M.V.Z. RAMON ANTONIO NEJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

6247-Gheba-eTel-1907-416b-7ed1c2065001
11/05/2019 9:43:35 AM
C.P. HECTOR MARQUEL ALVAREZ MOLASCO
TESORERO MUNICIPAL

ING. MARTIN ALFREDO GUTIERREZ AYALA
DIR. DE EJECUCION PUBL.



MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019



MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA
 CLAVE Y PARTIDA 03415-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 DEPENDENCIA: DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

ANEXO 12

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PRECIPIUESTO ANALITICO DE PROYECTO	PRECIPIUESTO MUNICIPAL	DEVENGADO	POR EFECTUAR	AVANCE		Medias Reservas		HIZE MUSE. RECUR. DE LA EJECUCION	MODALIDAD DE LA EJECUCION	
						% FISICO	% FISICO	Planes (Reservados)	Adicion (Reservados)			
2019-03415-06-VV-602	CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	300,000.00	300,000.00	51,121.46	248,878.54	17%	17%	VARIOS TECHOS	250	HAB	FISM	ACMON DIRECTA
2019-03415-06-VV-603	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS CON MEDIDAS DE 4.00X3.50 M. EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	410,500.00	410,500.00	410,500.00	0.00	100%	100%	5 CUARTOS	25	HAB	FISM	CONTRATO
2019-03415-06-VV-604	CONSTRUCCION DE 240 M2 DE TECHO FIRME (SECTOR 1) DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	255,799.20	255,799.20	255,799.20	0.00	100%	100%	VARIOS TECHOS	44	HAB	FISM	CONTRATO
2019-03415-06-VV-605	CONSTRUCCION DE 340 M2 DE TECHO FIRME (SECTOR 2) DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	255,799.20	255,799.20	255,799.20	0.00	100%	100%	VARIOS TECHOS	44	HAB	FISM	CONTRATO
2019-03415-06-VV-606	CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIOS CON MEDIDAS DE 4.00X3.50 M. EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	410,500.00	410,500.00	410,500.00	0.00	100%	100%	5 CUARTOS	25	HAB	FISM	CONTRATO
	SUB-TOTAL	5,333,988.40	5,732,988.40	5,794,816.90	847,982.90							
2019-03415-06-VV-800	GASTOS INDIRECTOS		1,810,305.94	703,305.33	907,000.63	44%	44%	1.00	0	HAB	FISM	ACMON DIRECTA
	SUB-TOTAL		1,810,305.94	703,305.33	907,000.63							
	TOTALES	\$ 34,428,948.95	\$ 37,828,081.18	\$ 28,794,814.54	\$ 8,758,888.99							

DECLARAMOS BAJO PENALIDAD DE LOS EFECTOS PENALES Y CIVILES QUE LOS DATOS FINANCIEROS Y LOS NOMBRES SON EXACTAMENTE CORRECTOS Y VERDADEROS DE ACUERDO A LA REALIDAD.

M.V.Z. RAMON ANTONIO DIAZ NIEBLAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR MANUEL ALVAREZ NOLASCO
 TESORERO MUNICIPAL

ISAF-076630-e746-1907-a916c-7487-2005051
 11/5/2019 9:43:35 AM

ING. MARTIN ALFREDO GILBERTEZ AYALA
 DIR. DES. URBANO Y OBRAS PUBL.