



MUNICIPIO: HUATABAMPO, SONORA.
 CLAVE Y PARTIDA: 82414- RECURSO ESTATAL DIRECTO
 PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020


MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA
 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



ANEXO 12


NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	AVANCE		Metas Reales				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE LA EJECUCION
						% FISICO	% FINANCIERO	Fiscas		Población Beneficiaria			
								Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida		
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA												
2019-61403-ED-06	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA BALDOMERO ALMADA EN HUATABAMPO, SONORA.	\$ 2,296,299.93	\$ 2,296,299.93	\$ 2,296,299.93	\$	0%	100%	1.00	OBRA	5000	HAB	RECURSO ESTATAL DIRECTO	CONTRATO
2020-61403-ED-10	MODERNIZACION DE PLAZA JUAREZ (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	\$ 3,016,632.14	\$ 3,999,150.91	\$ 3,718,478.35	\$ 280,672.56	93%	123%	1.00	OBRA	5000	HAB	RECURSO ESTATAL DIRECTO	CONTRATO
	TOTAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$ 3,016,632.14	\$ 3,999,150.91	\$ 6,014,778.28	\$ 280,672.56								


 ING. MARTÍN ALFREDO GUTIERREZ AYALA
 DIR. DE DESARROLLO URBANO Y O.P.


 M.V.Z. RAMON ANTONIO DIAZ MIEBLAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ISAF-ba1221a8-ac84-f804-7e2e-1f9445989036
 3/5/2021 6:03:49 AM



MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SON.


 C.P. HECTOR MANUEL ALVAREZ NOLASCO
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE: HUATABAMPO, SONORA.
PERIODO DEL: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA (S)	UBICACION	JUSTIFICACION
	ESTATAL DIRECTO		
2019-61403-ED-06	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA BALDOMERO ALMADA EN HUATABAMPO, SONORA.	CABECERA MUNICIPAL	OBRA TERMINADA
2020-61403-ED-10	MODERNIZACION DE PLAZA JUAREZ (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	CABECERA MUNICIPAL	OBRA TERMINADA

ING. MARTIN ALFREDO GUTIERREZ AYALA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y O.P.

M.V.Z. RAMON ANTONIO DIAZ NIEBLAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
ISAF-5862c9ad-d0bb-18af-40ff-8443018ec588
3/5/2021 6:05:25 AM



MUNICIPIO DE
HUATABAMPO, SON.

C.P. HECTOR MANUEL ALVAREZ NOLASCO
TESORERO MUNICIPAL

AVANCE FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020



MUNICIPIO DE:
CLAVE Y PARTIDA:
DEPENDENCIA:

HUATABAMPO . SONORA.
62416-CMCOP
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS



ANEXO 12

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	AVANCE		Meses Habiles				ORDEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE LA EJECUCION	
							% FISCAL	% FINANCIEROS	Programas		Subproyectos/Actividades				
									Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida			
CMCOP															
2020-CMCOP-61416-020	REFORZAMIENTO DE TEJABAN PARA RECIBIR LAMINA GALVANIZADA EN ESCUELA MARIA TAPIA VIUDA DE OBREGON, UBICADO EN CALLE FAUSTO TOPETE ENTRE MATAMOROS Y GALEANA CAMACHO, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, SONORA.	\$ 27,745.13	\$ 27,745.13	\$ 27,745.13	\$ 27,745.13	\$ -	100%	100%	1	OBRA		HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA	
2020-CMCOP-61416-028	REHABILITACION DE ACABADOS DE PINTURA VINILICA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO EN IGLESIA DEL BUIYARUMO, MPIO DE HUATABAMPO	\$ 73,896.00	\$ 73,896.00	\$ 73,896.00	\$ 73,896.00	\$ -	100%	100%	1	OBRA	300	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA	
2020-CMCOP-61416-29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO EN LA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS DIST DE AOBREGON A.R. DEL EJIDO 24 DE FEBRERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.	\$ 87,886.76	\$ 87,886.76	\$ 87,886.73	\$ 87,886.73	\$ 0.03	100%	100%	1	OBRA	800	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA	
2020-CMCOP-61416-031	APLICACION DE APLANADOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIOR EN TEMPLO SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA COMUNIDAD DE LAS PARRITAS (EL CHANGUITO) DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.	\$ 67,152.91	\$ 67,152.91	\$ 67,152.91	\$ 67,152.91	\$ -	100%	100%	1	OBRA	250	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA	
2020-CMCOP-61416-032	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO Y CONSTRUCCION DE FALSO PLAFON DE FRIGOLIT DE 1" DE LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO DEL EJIDO MELCHOR OCAMPO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.	\$ 209,325.28	\$ 209,325.28	\$ 209,325.28	\$ 209,325.28	\$ -	100%	100%	1	OBRA	800	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA	
2020-CMCOP-61416-033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO, IMPERMEABILIZANTE Y LAMPARAS EN LA IGLESIA JUAN ESCUTIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.	\$ 233,683.52	\$ 233,683.52	\$ 233,683.47	\$ 233,683.47	\$ 0.05	100%	100%	1	OBRA	157	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA	
2020-CMCOP-61416-034	CONSTRUCCION DE SALON PARROQUIAL DE LA IGLESIA VIRGEN DE LA BALVANERA DEL RIITO MAZARAY, MPIO DE HUATABAMPO	\$ 210,213.21	\$ 210,213.21	\$ 210,213.21	\$ 210,213.21	\$ -	100%	100%	1	OBRA	300	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA	
2020-CMCOP-61416-035	REHABILITACION DE TECHOS DE LAMINA Y MUROS EN EL TEMPLO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE DE LA COMUNIDAD DE LA ORABA	\$ 72,497.22	\$ 72,497.22	\$ 72,497.22	\$ 72,497.22	\$ -	100%	100%	1	OBRA	100	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA	
2020-CMCOP-62416-036	REPARACION DE EDIFICIO DE BOMBEROS	\$ 147,155.76	\$ 147,155.76	\$ 147,155.75	\$ 147,155.75	\$ 0.01	100%	100%	1	OBRA	5000	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA	
2020-CMCOP-61416-037	REHABILITACION DE BARRA PRINCIPAL, TECHUMBRE EVENTOS CIVICOS Y BASE ASTA BANDERA DEL PANTEON MUNICIPAL, ALVARO OBREGON.	\$ 339,046.00	\$ 339,046.00	\$ 339,046.00	\$ 339,046.00	\$ -	100%	100%	1	OBRA	5000	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA	
2020-CMCOP-62416-038	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO, CONSTRUCCION DE PILA DE DESECHOS EN RASTRO MUNICIPAL DE HUATABAMPO, SONORA.	\$ 268,659.57	\$ 268,659.57	\$ 268,659.57	\$ 268,659.57	\$ -	100%	100%	1	OBRA	5000	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA	
2020-CMCOP-61416-039	CONSTRUCCION DE LOSA NERVADA Y CUBIERTA DE LAMINA EN IGLESIA "DIVINO NIÑO" JESUS, DE LA COLONIA BELTRONES DE HUATABAMPO	\$ 271,956.45	\$ 271,956.45	\$ 271,956.45	\$ 271,956.45	\$ -	100%	100%	1	OBRA	460	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA	
2020-CMCOP-61416-040	REHABILITACION IGLESIA SAN ISIDRO LABRADOR COL UNION	\$ 205,653.46	\$ 205,653.46	\$ 114,336.99	\$ 114,336.99	\$ 91,316.47	80%	56%	1	OBRA	4812	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA	
2020-CMCOP-61416-041	REHABILITACION DE IGLESIA SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE MORONCARIT	\$ 227,971.81	\$ 227,971.81	\$ 193,820.26	\$ 193,820.26	\$ 34,151.55	90%	85%	1	OBRA	1445	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA	
2020-CMCOP-61416-042	APLICACION DE APLANADOS EN TECHOS DE LA IGLESIA DE LA SANTA CRUZ MORONCARIT DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.	\$ 206,617.53	\$ 206,617.53	\$ 153,438.70	\$ 153,438.70	\$ 53,178.83	80%	74%	1	OBRA	1445	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA	
SUB-TOTAL		2,649,060.61	2,649,060.61	2,470,413.67	2,470,413.67	178,646.94									

ING. MARTIN ALFREDO GUTIERREZ AYALA
DIR DE DESARROLLO URBANO Y O.P.

M.V.Z. RAMON ANTONIO DIAZ NIEBLAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
ISAF-ba1221a8-ac84-804-7e2e-1f9445989036
3/5/2021 6:03:49 AM



MUNICIPIO DE
HUATABAMPO, SON.

C.P. HECTOR MANUEL ALVAREZ NOLASCO
TESORERO MUNICIPAL