

AVANCE FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020



MUNICIPIO DE: HUATABAMPO, SONORA.
CLAVE Y PARTIDA: 62416-CMCOP
DEPENDENCIA: DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

ANEXO 12

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	AVANCE		Miles de Pesos				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE LA EJECUCION
							% FMSO	FINANCIADO	Fiscales		Patrimonio Municipal			
									Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida		
2020-CMCOP-62415-020	REFORZAMIENTO DE TEJABAN PARA RECIBIR LAMINA GALVANIZADA EN ESCUELA MARIA TAPIA VIUDA DE OBREGON, UBICADO EN CALLE FAUSTO TOPETE ENTRE MATAMOROS Y GALEANA CAMACHO, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, SONORA	\$ 27,745.13	\$ 27,745.13	\$ 27,745.13	\$ 27,745.13	0.00	100%	100%	1	OBRA		HAB	CMCOP	ADMN DIRECTA
2020-CMCOP-62415-028	REHABILITACION DE ACABADOS DE PINTURA VINILICA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO EN IGLESIA DEL BUIYABUMU MPIO DE HUATABAMPO	\$ 73,696.00	\$ 73,696.00	\$ 73,696.00	\$ 73,696.00	0.00	100%	100%	1	OBRA	300	HAB	CMCOP	ADMN DIRECTA
2020-CMCOP-62415-29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO EN LA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS DIST DE AOBREGON A.R. DEL EJIDO 24 DE FEBRERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.	\$ 87,686.76	\$ 87,686.76	\$ 87,686.73	\$ 87,686.73	0.03	100%	100%	1	OBRA	800	HAB	CMCOP	ADMN DIRECTA
2020-CMCOP-62415-031	APLICACION DE APLANADOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIOR EN TEMPLO SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA COMUNIDAD DE LAS PARRITAS (EL CHANGUITO) DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.	\$ 67,152.91	\$ 67,152.91	\$ 67,152.91	\$ 67,152.91	0.00	100%	100%	1	OBRA	250	HAB	CMCOP	ADMN DIRECTA
2020-CMCOP-62415-032	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO Y CONSTRUCCION DE FALSO PLAFON DE FRIGOLIT DE 1" DE LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO DEL EJIDO MELCHOR OCAMPO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.	\$ 209,325.28	\$ 209,325.28	\$ 209,325.28	\$ 209,325.28	0.00	100%	100%	1	OBRA	800	HAB	CMCOP	ADMN DIRECTA
2020-CMCOP-62415-033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO, IMPERMEABILIZANTE Y LAMPARAS EN LA IGLESIA JUAN ESCUTIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.	\$ 233,683.52	\$ 233,683.52	\$ 233,683.47	\$ 233,683.47	0.05	100%	100%	1	OBRA	157	HAB	CMCOP	ADMN DIRECTA
2020-CMCOP-62415-034	CONSTRUCCION DE SALON PARROQUIAL DE LA IGLESIA VIRGEN DE LA BALVANERA DEL RITO MAZARAY, MPIO DE HUATABAMPO	\$ 210,213.21	\$ 210,213.21	\$ 204,120.66	\$ 204,120.66	6,092.55	100%	97%	1	OBRA	300	HAB	CMCOP	ADMN DIRECTA
2020-CMCOP-62415-035	REHABILITACION DE TECHOS DE LAMINA Y MUROS EN EL TEMPLO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE DE LA COMUNIDAD DE LA ORABA	\$ 72,497.22	\$ 72,497.22	\$ 72,497.22	\$ 72,497.22	0.00	70%	100%	1	OBRA	100	HAB	CMCOP	ADMN DIRECTA
2020-CMCOP-62415-036	REPARACION DE EDIFICIO DE BOMBEROS	\$ 147,155.76	\$ 147,155.76	\$ 147,155.75	\$ 147,155.75	0.01	100%	100%	1	OBRA	5000	HAB	CMCOP	ADMN DIRECTA
2020-CMCOP-62415-037	REHABILITACION DE BARDA PRINCIPAL, TECHUMBRE EVENTOS CIVICOS Y BASE ASTA BANDERA DEL PANTEON MUNICIPAL, ALVARO OBREGON.	\$ 339,046.00	\$ 339,046.00	\$ 311,578.32	\$ 311,578.32	27,467.68	92%	92%	1	OBRA	5000	HAB	CMCOP	ADMN DIRECTA
2020-CMCOP-62415-038	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO, CONSTRUCCION DE PILA DE DESECHOS EN RASTRO MUNICIPAL DE HUATABAMPO, SONORA.	\$ 268,659.57	\$ 268,659.57	\$ 268,659.57	\$ 268,659.57	0.00	100%	100%	1	OBRA	5000	HAB	CMCOP	ADMN DIRECTA
2020-CMCOP-62415-039	CONSTRUCCION DE LOSA NERVADA Y CUBIERTA DE LAMINA EN IGLESIA "DIVINO NIÑO" JESUS, DE LA COLONIA BELTRONES DE HUATABAMPO	\$ 271,956.45	\$ 271,956.45	\$ 271,517.22	\$ 271,517.22	439.23	100%	100%	1	OBRA	460	HAB	CMCOP	ADMN DIRECTA
SUB-TOTAL		2,008,817.81	2,008,817.81	1,974,818.26	1,974,818.26	33,999.55								



[Signature]
MVZ RAMON ANTONIO DIAZ NIEBLAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
CP HECTOR MANUEL ALVAREZ NOLASCO
TESORERO MUNICIPAL
ISAF-e5cf3b9d-2996-4a29-a259-971c8bd9789d
8/12/2020 10:34:21AM

[Signature]
ING MARTIN ALFREDO GUTIERREZ AYALA
DIR. DES URBANO Y OBRAS PUB



MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA
 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

MUNICIPIO: HUATABAMPO, SONORA. CLAVE Y PARTIDA: 62414- RECURSO ESTATAL
 DIRECTO PERIODO: 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	AVANCE		Metas Reales				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE LA EJECUCION
						% FISICO	% FINANCIERO	Fisicax		Población Beneficiada			
								Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida		
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA												
	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA BALDOMERO ALMADA EN HUATABAMPO, SONORA	\$ 2,296,299.93	\$ 2,296,299.93	2,296,299.93	0.00	0%	100%	1.00	OBRA	5000	HAB	RECURSO ESTATAL DIRECTO	CONTRATO
	TOTAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2,296,299.93	2,296,299.93	2,296,299.93	-								


 MVZ RAMON ANTONIO DIAZ NIEBLAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 CP HECTOR MANUEL ALVAREZ NOLASCO
 TESORERO MUNICIPAL
 ISAF-e5cf3b9d-2996-4a29-a259-971c8bd9789d
 8/12/2020 10:34:21 AM


 ING MARTIN ALFREDO GUTIERREZ AYALA
 DIR. DES. URBANO Y OBRAS PUB