

3ER TRIMESTRE

AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE: HUATABAMPO, SONORA.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPASH


CLAVE Y NOMBRE DE LA PARTIDA:

PERIODO DE: DEL 1RO. DE JULIO 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NO. OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRAS)	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	POR EJERCER	AVANCE		METAS REALES		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
						% FÍSICO	% FINANCIERO	FÍSICAS CANTIDAD	BENEFICIARIOS CANTIDAD		
HPO-2019- OOMAPASH-001	Construcción de Cuarto para Vigilante en Reservoirio en Huatabampo, Sonora	\$116,390.73		\$116,390.73	\$0.00	100%	100.00%	1	4,411	Personas	Contrato
PROAGUA- HPO2019-PTAR01	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con capacidad de 1.72 L/S en la localidad de Citavaro Municipio de Huatabampo, Sonora.	\$2,041,417.01		\$306,212.56	\$1,735,204.45	15%	15.00%	1	600	Personas	Contrato
PROAGUA- HPO2019- RASDD01	Construcción de 2,999 ml Red de Alcantarillado Sanitario con tubería de PVC 8" de diámetro y 188 descargas domiciliarias en la Localidad de Citavaro,	\$5,404,706.42		\$1,247,998.98	\$4,156,707.44	23%	23.09%	1	600	Personas	Contrato
<b>TOTALES: \$</b>		<b>\$7,562,514.16</b>		<b>\$1,670,602.27</b>	<b>\$5,891,911.89</b>						

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

TESORERO MUNICIPAL



C.P. HECTOR MANUEL ALVAREZ NOJASCO



ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,  
HUATABAMPO  
Administración Municipal 2018-2021

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE HUATABAMPO.  
R.F.C. OOM-940624-LST  
16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 5 DE  
MAYO Y ALFREDO KARAM  
TEL. 426-00-74 HUATABAMPO, SON

DIRECTOR GENERAL

LIC. FRANCISCO DE JESUS MONROY BADILLA



ISAF-648df03-ae7c-a925-d795-b7a594cc21f8  
11/6/2019 1:45:36 AM

MPD DE  
HUATABAMPO, SON