



MUNICIPIO DE:
CLAVE Y PARTIDA:
DEPENDENCIA:

HUATABAMPO, SONORA.
62416-CMCOP
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS



ANEXO 12

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	AVANCE		MATERIALES				CIUDEN DEL INCURSO	MODALIDAD DE LA SUBCUCION
							% FISCO	% FINANCIERO	Pavos		Pavos Beneficiarios			
									Cantidad	U. medida	Cantidad	U. medida		
2020-CMCOP-61416-043	REHABILITACION DE PUERTA ACCESO A IGLESIA CATOLICA EN LA LOCALIDAD DE AGIABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO	\$ 163,648.17	\$ 163,648.17	\$ 163,648.17	\$ 163,648.17	\$ -	100%	100%	1	OBRA	200	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2020-CMCOP-61416-044	CONSTRUCCION DE PISO EN IGLESIA DE MOCHIBAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO	\$ 114,835.76	\$ 114,835.76	\$ 114,835.76	\$ 114,835.76	\$ -	100%	85%	1	OBRA	150	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2020-CMCOP-61416-045	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE LA SAVILA MUNICIPIO DE HUATABAMPO	\$ 155,354.60	\$ 155,354.60	\$ 155,354.60	\$ 155,354.60	\$ -	100%	100%	1	OBRA	200	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2020-CMCOP-61416-046	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA CAPILLA VIRGEN DEL ROSARIO EN LA LOCALIDAD DE BACHANTAHUI MUNICIPIO DE HUATABAMPO	\$ 129,861.97	\$ 129,861.97	\$ 129,861.97	\$ 129,861.97	\$ -	100%	100%	1	OBRA	100	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2020-CMCOP-61416-047	RECONSTRUCCION DE PISOS ENJARRES EN MUROS E INSTALACION ELECTRICA CANCHA DEL POZO DULCE MUNICIPIO DE HUATABAMPO	\$ 327,526.09	\$ 327,526.09	\$ 327,526.09	\$ 327,526.09	\$ -	100%	100%	1	OBRA	1295	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2020-CMCOP-61416-048	AMPLIACION DE IGLESIA LA FE EN CRISTO JESOS EN LA LOCALIDAD DE BRISAS DEL MAR MUNICIPIO DE HUATABAMPO	\$ 197,869.50	\$ 208,932.06	\$ 208,932.06	\$ 208,932.06	\$ -	100%	100%	1	OBRA	150	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2020-CMCOP-61416-049	CONSTRUCCION DE SALON PARROQUIAL IGLESIA DEL ETCHOROPO MUNICIPIO DE HUATABAMPO	\$ 401,739.47	\$ 401,739.47	\$ 401,739.47	\$ 401,739.47	\$ -	100%	100%	1	OBRA	500	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2020-CMCOP-61416-050	CONSTRUCCION INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA IGLESIA DE YAVARITOS MUNICIPIO DE HUATABAMPO	\$ 285,527.11	\$ 285,527.11	\$ 285,527.11	\$ 285,527.11	\$ -	100%	100%	1	OBRA	120	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2020-CMCOP-61416-051	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA SACRISTIA CAPILLA VIRGEN DE GUADALUPE EJ. 24 DE FEBRERO MUNICIPIO DE HUATABAMPO	\$ 227,535.31	\$ 227,535.31	\$ 227,535.31	\$ 227,535.31	\$ -	100%	100%	1	OBRA	200	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2020-CMCOP-61416-052	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN IGLESIA SAN ANDRES EN LA LOCALIDAD DE MORONCARIT MUNICIPIO DE HUATABAMPO	\$ 169,224.89	\$ 169,224.89	\$ 169,224.89	\$ 169,224.89	\$ -	100%	100%	1	OBRA	450	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2020-CMCOP-61416-053	TERMINACION DEL TEMPLO MONTE LOS OLIVOS, CONSISTENTE EN LA COLOCACION DE PISO DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE EJIDO FRANCISCO SARABIA	\$ 149,450.54	\$ 149,450.54	\$ 149,450.54	\$ 149,450.54	\$ -	100%	100%	1	OBRA	150	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2020-CMCOP-61416-054	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 1ERA ETAPA IGLESIA APOSTOLICA COMPLETA DE YAVAROS	\$ 541,351.40	\$ 541,351.40	\$ 517,018.34	\$ 517,018.34	\$ 24,333.06	95%	95%	1	OBRA	500	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2020-CMCOP-61416-055	CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA IGLESIA DEL ALFARERO DE LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO	\$ 344,895.84	\$ 344,895.84	\$ 344,895.84	\$ 344,895.84	\$ -	100%	100%	1	OBRA	350	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2020-CMCOP-61416-056	REHABILITACION DE IGLESIA DE GUADALUPE, CON APLANADOS, VITROPISO Y PINTURA DE LA LOCALIDAD DE SIREBAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO	\$ 191,502.35	\$ 191,502.35	\$ 191,502.35	\$ 191,502.35	\$ -	85%	70%	1	OBRA	150	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
SUB-TOTAL		3,400,323.00	3,411,385.56	3,387,052.50	3,387,052.50	24,333.06								



MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SON.

ING. MARTIN ALFREDO GUTIERREZ AYALA
DIRECTOR DE DES URBANO Y OP

M.V.Z. RAMON ANTONIO DIAZ NIEBLAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
ISAF-d93dc79b-6f2c-2286-8838-5d73bb34d50
8/13/2021 7:18:56 AM

C.P. HECTOR MANUEL ALVAREZ NOLASCO
TESORERO MUNICIPAL