



MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA
AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



MUNICIPIO DE: HUATABAMPO, SONORA.
 CLAVE Y PARTIDA: 62415-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 DEPENDENCIA: DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

ANEXO 12

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		Metas Reales		ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE LA EJECUCION		
						% FISICO	% FINANCIERO	Fisicas Cantidad UJ Medida	Poblacion Beneficiada Cantidad UJ Medida				
2019-62415-01-AP-101	AGUA POTABLE PASE DE AGUA SOBRE PERIFERICO MUNICIPAL DE HUATABAMPO (CABECERA MUNICIPAL)	152,369.00	152,369.00	110,515.89	41,853.11	73%	73%	1	OBRA	79313	HAB.	FISM	ADMON DIRECTA
2019-62415-01-AP-102	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES DE ETOHOROP, LOMA DE ETOHOROP, LOMA DE MORONCARIT DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO. QUE INCLUYE: CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE AGUA DE 200,000 LITROS, TANQUE ELEVADO DE 150,000 LITROS, CONDUCCION DE AGUA PARA CONEXIONES A TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y TANQUE ELEVADO, TOMAS DOMICILIARIAS, CASETA DE OPERACION, ETC.	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0%	0%	1	OBRA	4081	HAB.	FISM	CONTRATO
2019-62415-01-AP-103	REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGIABAMPO, QUE INCLUYE: CONSTRUCCION DE FILTRO DE AGUA, REHABILITACION DEL CLARIFICADOR, REPOSICION DE 2 EQUIPOS DE BOMBEO DE 25 HP, REPOSICION DE 3 EQUIPOS DE DOSIFICACION, CERCO PERIMETRAL, REPARACION DE EDIFICIO.	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0%	0%	1	OBRA	1929	HAB.	FISM	CONTRATO
2019-62415-01-AP-104	CONSTRUCCION DE 1,000 DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC HDR. DE 4", INCLUYENDO 80 TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGIABAMPO. MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	1,100,000.00	1,100,000.00	239,320.27	860,679.73	22%	22%	1	ML	1929	HAB.	FISM	ADMON DIRECTA
2019-62415-01-AP-105	EQUIPAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD 24 DE FEBRERO, LA ESCALERA Y BACOREHUJIS, CONSISTENTE EN LA REPOSICION DE EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE.	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0%	0%	3	POZOS	2814	HAB.	FISM	ADMON DIRECTA
2019-62415-01-AP-106	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL EJIDO JUAN DE LA BARRERA, EN LA COMISARIA DE AGIABAMPO 1. MPIO DE HUATABAMPO	933,459.98	933,459.98	0.00	933,459.98	0%	0%	1	OBRA	838	HAB.	FISM	CONTRATO
2019-62415-01-AP-107	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAS ARENITAS, PERTENECIENTE A LA COMISARIA DE EL TABARE, MUNICIPIO DE HUATABAMPO	931,996.98	931,996.98	0.00	931,996.98	0%	0%	1	OBRA	164	HAB.	FISM	CONTRATO
2019-62415-01-AP-108	REHABILITACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN DOS SECCIONES DE LA COMUNIDAD DE LAS PARRAS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA	1,016,573.07	1,016,573.07	0.00	1,016,573.07	0%	0%	1	OBRA	598	HAB.	FISM	CONTRATO
2019-62415-01-AP-109	OBRAS DIVERSAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0%	0%	VARIAS	OBRA	VARIAS	HAB.	FISM	CONTRATO
2019-62415-01-AP-110	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES Y CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BRISAS DEL MAR, PERTENECIENTE A LA COMISARIA EL TABARE, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	933,173.91	933,173.91	727,594.33	205,579.58	78%	78%	1	OBRA	320	HAB.	FISM	CONTRATO
2019-62415-01-AP-111	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE 3 POZOS EN BATERIA PARA ALIMENTACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS BUIBORES, HUATABAMPO, SONORA.	198,338.16	198,338.16	198,338.16	0.00	100%	100%	1	POZO	445	HAB.	FISM	CONTRATO

ING. MARTIN ALFREDO GUTIERREZ AYALA
DIR. DES. URBANO Y OBRAS PUBLICAS

LIC. JOSE LUIS GAMARRA LEON
TESORERO MUNICIPAL

M.V.Z. RAMON ANTONIO DIAZ NIEBLAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	CATEGORIA	MUNICIPIO	ESTADO	PRESUPUESTO	MONTADO	DESEMBOLSO	IMPORTE DEVANADO	ACUMULADO	TRIMESTRES	POR DEVENGAR	AVANCE			MORA DEVENGADA	MORA DEVENGADA	MORA DEVENGADA	MORA DEVENGADA	MORA DEVENGADA	MORA DEVENGADA
												% FINANCIADO	% PAGADO	% EJECUTADO						
OBRA	MODALIDAD DE LA OBRA	RECURSO	ESTADO	MUNICIPIO	ESTADO	MUNICIPIO	ESTADO	MUNICIPIO	ESTADO	MUNICIPIO	ESTADO	MUNICIPIO	ESTADO	MUNICIPIO	ESTADO	MUNICIPIO	ESTADO	MUNICIPIO	ESTADO	MUNICIPIO
2018-CMCOF-82416-001	REHABILITACION DE RED ACUA POTABLE EN EL CANTON DE HUATAMAMPO, SONORA	CONTRATO	HUATAMAMPO	SONORA	918,378.02	918,378.02	918,378.02	918,378.02	918,378.02	1	100%	100%	0.23	100%	100%	100%	0.23	100%	100%	100%
2018-CMCOF-82416-002	REHABILITACION DE BAÑOS Y PUERTA PRINCIPAL Y PUERTA VINCULA EN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CARLOS FUERTES COLONIA UNION	ADMON DIRECTA	HUATAMAMPO	SONORA	79,446.91	79,446.91	79,446.91	79,446.91	79,446.91	1	90%	100%	7.718.13	90%	100%	100%	7.718.13	90%	100%	100%
2018-CMCOF-82416-003	REHABILITACION DE BAÑOS Y PINTURA VINCULA EN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OCTAVIO PAZ EN EL CANTON	ADMON DIRECTA	HUATAMAMPO	SONORA	73,985.24	73,985.24	73,985.24	73,985.24	73,985.24	1	97%	100%	2,166.23	97%	100%	100%	2,166.23	97%	100%	100%
2018-CMCOF-82416-004	REHABILITACION DE BAÑOS Y PINTURA VINCULA EN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OCTAVIO PAZ EN EL CANTON	ADMON DIRECTA	HUATAMAMPO	SONORA	306,116.23	306,116.23	306,116.23	306,116.23	306,116.23	1	100%	100%	0.00	100%	100%	100%	0.00	100%	100%	100%
2018-CMCOF-82416-005	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANA DE BOROQUE EN HUATAMAMPO, SONORA	ADMON DIRECTA	HUATAMAMPO	SONORA	75,371.46	75,371.46	75,371.46	75,371.46	75,371.46	1	90%	100%	7,379.96	90%	100%	100%	7,379.96	90%	100%	100%
2018-CMCOF-82416-006	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CIRCUNDA EN EL CAMPO DE FORTALEZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA BALONCERO MULO ALMADA DE HUATAMAMPO, SONORA	ADMON DIRECTA	HUATAMAMPO	SONORA	219,119.41	219,119.41	219,119.41	219,119.41	219,119.41	1	85%	100%	33,520.14	85%	100%	100%	33,520.14	85%	100%	100%
2018-CMCOF-82416-007	REHABILITACION DE BAÑOS Y PUERTAS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE BOROQUE EN HUATAMAMPO, SONORA	ADMON DIRECTA	HUATAMAMPO	SONORA	119,355.18	119,355.18	119,355.18	119,355.18	119,355.18	1	75%	100%	25,349.77	75%	100%	100%	25,349.77	75%	100%	100%
2018-CMCOF-82416-009	REHABILITACION DE BAÑOS Y PUERTAS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE BOROQUE EN HUATAMAMPO, SONORA	ADMON DIRECTA	HUATAMAMPO	SONORA	\$147,424.00	\$147,424.00	\$147,424.00	\$147,424.00	\$147,424.00	1	100%	100%	0.21	100%	100%	100%	0.21	100%	100%	100%
2018-CMCOF-82416-010	REHABILITACION DE BAÑOS Y PUERTAS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE BOROQUE EN HUATAMAMPO, SONORA	ADMON DIRECTA	HUATAMAMPO	SONORA	\$447,839.61	\$447,839.61	\$447,839.61	\$447,839.61	\$447,839.61	1	75%	100%	113,649.61	75%	100%	100%	113,649.61	75%	100%	100%
2018-CMCOF-82416-011	REHABILITACION DE BAÑOS Y PUERTAS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE BOROQUE EN HUATAMAMPO, SONORA	ADMON DIRECTA	HUATAMAMPO	SONORA	\$158,315.98	\$158,315.98	\$158,315.98	\$158,315.98	\$158,315.98	1	76%	100%	37,274.86	76%	100%	100%	37,274.86	76%	100%	100%
2018-CMCOF-82416-012	REHABILITACION DE BAÑOS Y PUERTAS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE BOROQUE EN HUATAMAMPO, SONORA	ADMON DIRECTA	HUATAMAMPO	SONORA	\$122,036.67	\$122,036.67	\$122,036.67	\$122,036.67	\$122,036.67	1	76%	100%	26,692.16	76%	100%	100%	26,692.16	76%	100%	100%
2018-CMCOF-82416-013	REHABILITACION DE BAÑOS Y PUERTAS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE BOROQUE EN HUATAMAMPO, SONORA	ADMON DIRECTA	HUATAMAMPO	SONORA	\$106,689.61	\$106,689.61	\$106,689.61	\$106,689.61	\$106,689.61	1	67%	100%	35,266.66	67%	100%	100%	35,266.66	67%	100%	100%
2018-CMCOF-82416-014	REHABILITACION DE BAÑOS Y PUERTAS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE BOROQUE EN HUATAMAMPO, SONORA	ADMON DIRECTA	HUATAMAMPO	SONORA	\$148,605.10	\$148,605.10	\$148,605.10	\$148,605.10	\$148,605.10	1	96%	100%	5,704.64	96%	100%	100%	5,704.64	96%	100%	100%
2018-CMCOF-82416-015	REHABILITACION DE BAÑOS Y PUERTAS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE BOROQUE EN HUATAMAMPO, SONORA	ADMON DIRECTA	HUATAMAMPO	SONORA	\$67,477.44	\$67,477.44	\$67,477.44	\$67,477.44	\$67,477.44	1	74%	100%	17,485.99	74%	100%	100%	17,485.99	74%	100%	100%
2018-CMCOF-82416-016	REHABILITACION DE BAÑOS Y PUERTAS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE BOROQUE EN HUATAMAMPO, SONORA	ADMON DIRECTA	HUATAMAMPO	SONORA	\$118,712.06	\$118,712.06	\$118,712.06	\$118,712.06	\$118,712.06	1	83%	100%	20,729.00	83%	100%	100%	20,729.00	83%	100%	100%
2018-CMCOF-82416-017	REHABILITACION DE BAÑOS Y PUERTAS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE BOROQUE EN HUATAMAMPO, SONORA	ADMON DIRECTA	HUATAMAMPO	SONORA	\$478,723.38	\$478,723.38	\$478,723.38	\$478,723.38	\$478,723.38	1	77%	100%	109,699.45	77%	100%	100%	109,699.45	77%	100%	100%
2018-CMCOF-82416-018	REHABILITACION DE BAÑOS Y PUERTAS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE BOROQUE EN HUATAMAMPO, SONORA	ADMON DIRECTA	HUATAMAMPO	SONORA	\$507,386.90	\$507,386.90	\$507,386.90	\$507,386.90	\$507,386.90	1	58%	100%	225,794.19	58%	100%	100%	225,794.19	58%	100%	100%
2018-CMCOF-82416-019	REHABILITACION DE BAÑOS Y PUERTAS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE BOROQUE EN HUATAMAMPO, SONORA	ADMON DIRECTA	HUATAMAMPO	SONORA	\$83,917.19	\$83,917.19	\$83,917.19	\$83,917.19	\$83,917.19	1	81%	100%	15,788.03	81%	100%	100%	15,788.03	81%	100%	100%
HPO-2019-CMCOF-82416-ED-01	REHABILITACION DE BAÑOS Y PUERTAS EN LAS ESCUELAS PRIMARIAS DE BOROQUE EN HUATAMAMPO, SONORA	CONTRATO	HUATAMAMPO	SONORA	\$715,395.01	\$715,395.01	\$715,395.01	\$715,395.01	\$715,395.01	1	0%	0%	0.00	0%	0%	0%	0.00	0%	0%	0%
SUB-TOTAL					4,924,095.40	4,924,095.40	4,924,095.40	4,924,095.40	4,924,095.40				1,399,022.64				1,399,022.64			



AVANSE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION



MUNICIPIO: HUATABAMPO, SONORA
 CLAVE Y PARTIDA: 62414-RECURSO ESTATAL DIRECTO
 PERIODO: 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

CONTRATO	RECURSO	ESTATAL	HAB	5000	OBRA	6.00	0%	0%	0.00	0.00	1,980,230.70	\$	1,980,230.70	\$	24,757,888.28	24,757,888.28	TOTAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CONTRATO	DIRECTO	ESTATAL	HAB	5000	OBRA	6.00	0%	0%	0.00	0.00	1,980,230.70	\$	1,980,230.70	\$	24,757,888.28	24,757,888.28	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CONTRATO	RECURSO	ESTATAL	HAB	5000	OBRA	5.00	0%	0%	0.00	0.00	1,353,190.27	\$	1,353,190.27	\$			CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA BALDOMERO ALMADA
CONTRATO	DIRECTO	ESTATAL	HAB	5000	OBRA	5.00	0%	0%	0.00	0.00	1,353,190.27	\$	1,353,190.27	\$			CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA BALDOMERO ALMADA
CONTRATO	RECURSO	ESTATAL	HAB	5000	OBRA	4.00	0%	0%	0.00	0.00	7,605,621.35	\$	7,605,621.35	\$			UNIDAD DEPORTIVA BALDOMERO ALMADA
CONTRATO	DIRECTO	ESTATAL	HAB	5000	OBRA	4.00	0%	0%	0.00	0.00	7,605,621.35	\$	7,605,621.35	\$			UNIDAD DEPORTIVA BALDOMERO ALMADA
CONTRATO	RECURSO	ESTATAL	HAB	5000	OBRA	3.00	0%	0%	0.00	0.00	1,800,000.00	\$	1,800,000.00	\$			CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL EN HUATABAMPO
CONTRATO	DIRECTO	ESTATAL	HAB	5000	OBRA	3.00	0%	0%	0.00	0.00	1,800,000.00	\$	1,800,000.00	\$			CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL EN HUATABAMPO
CONTRATO	RECURSO	ESTATAL	HAB	5000	OBRA	2.00	0%	0%	0.00	0.00	7,753,307.33	\$	7,753,307.33	\$			CLONICA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA BALDOMERO ALMADA
CONTRATO	DIRECTO	ESTATAL	HAB	5000	OBRA	2.00	0%	0%	0.00	0.00	7,753,307.33	\$	7,753,307.33	\$			CLONICA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA BALDOMERO ALMADA
CONTRATO	RECURSO	ESTATAL	HAB	5000	OBRA	1.00	0%	0%	0.00	0.00	4,265,538.64	\$	4,265,538.64	\$			CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA BALDOMERO ALMADA
CONTRATO	DIRECTO	ESTATAL	HAB	5000	OBRA	1.00	0%	0%	0.00	0.00	4,265,538.64	\$	4,265,538.64	\$			CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN UNIDAD DEPORTIVA BALDOMERO ALMADA

M.V.Z. RAMON ANTONIO
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 BAZ NIEBLAS

LIC. JOSE LUIS CAMPOS LEON
 TESORERO MUNICIPAL

ING. MARTIN ALFREDO GUTIERREZ AYALA
 DIR. DE ORDENAMIENTO Y OBRAS PUB.