

AVANCE FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



MUNICIPIO DE: HUATABAMPO, SONORA.
CLAVE Y PARTIDA: 62416-CMCOP
DEPENDENCIA: DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO ANALIZADO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	MONTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	AVANCE % FINANCIERO		Monto Realizar				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE LA EJECUCION	
							% FMSO	FINANCIERO NO	Ejecutar		Asignación Reservas				
									Capital	U. Muebles	Capital	U. Muebles			
CMCOP															
2020-CMCOP-62415-020	REFORZAMIENTO DE TEJABAN PARA RECIBIR LAMINA GALVANIZADA EN ESCUELA MARIA TAPIA VIUDA DE OBREGON, UBICADO EN CALLE FAUSTO TOPETE ENTRE MATAMOROS Y GALEANA CAMACHO, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO SONORA.	\$ 27,745.13	\$ 27,745.13	\$ 27,745.13	\$ 27,745.13	\$ -	100%	100%	1	OBRA		HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA	
2020-CMCOP-62415-028	REHABILITACION DE ACABADOS DE PINTURA VINILICA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO EN IGLESIA DEL BUIYARUMO MPIO DE HUATABAMPO.	\$ 73,696.00	\$ 73,696.00	\$ 73,696.00	\$ 73,696.00	\$ -	100%	100%	1	OBRA	300	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA	
2020-CMCOP-62415-29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO EN LA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS DIST DE AOBREGON A.R. DEL EJIDO 24 DE FEBRERO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.	\$ 87,686.76	\$ 87,686.76	\$ 87,686.73	\$ 87,686.73	\$ 0.03	100%	100%	1	OBRA	800	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA	
2020-CMCOP-62415-031	APLICACION DE APLANADOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIOR EN TEMPLO SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA COMUNIDAD DE LAS PARRITAS (EL CHANGUITO) DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.	\$ 67,152.91	\$ 67,152.91	\$ 67,152.91	\$ 67,152.91	\$ -	100%	100%	1	OBRA	250	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA	
2020-CMCOP-62415-032	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO Y CONSTRUCCION DE FALSO PLAFON DE FRIGOLIT DE 1" DE LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO DEL EJIDO MELCHOR OCAMPO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.	\$ 209,325.28	\$ 209,325.28	\$ 209,325.28	\$ 209,325.28	\$ -	100%	100%	1	OBRA	800	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA	
2020-CMCOP-62415-033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO, IMPERMEABILIZANTE Y LAMPARAS EN LA IGLESIA JUAN ESCUTIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUATABAMPO.	\$ 233,683.52	\$ 233,683.52	\$ 233,683.47	\$ 233,683.47	\$ 0.05	100%	100%	1	OBRA	157	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA	
2020-CMCOP-62415-034	CONSTRUCCION DE SALÓN PARROQUIAL DE LA IGLESIA VIRGEN DE LA BALVANERA DEL RITO MAZARAY, MPIO DE HUATABAMPO.	\$ 210,213.21	\$ 210,213.21	\$ 204,120.66	\$ 204,120.66	\$ 6,092.55	100%	97%	1	OBRA	300	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA	
2020-CMCOP-62415-035	REHABILITACION DE TECHOS DE LAMINA Y MUROS EN EL TEMPLO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE DE LA COMUNIDAD DE LA ORABA.	\$ 72,497.22	\$ 72,497.22	\$ 72,497.22	\$ 72,497.22	\$ -	70%	100%	1	OBRA	100	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA	
2020-CMCOP-62415-036	REPARACION DE EDIFICIO DE BOMBEROS	\$ 147,155.76	\$ 147,155.76	\$ 147,155.75	\$ 147,155.75	\$ 0.01	100%	100%	1	OBRA	5000	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA	
2020-CMCOP-62415-037	REHABILITACION DE BARDA PRINCIPAL, TECHUMBRE EVENTOS CIVICOS Y BASE ASTA BANDERA DEL PANTEON MUNICIPAL, ALVARO OBREGON.	\$ 339,046.00	\$ 339,046.00	\$ 311,578.32	\$ 311,578.32	\$ 27,467.68	92%	92%	1	OBRA	5000	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA	
2020-CMCOP-62415-038	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO, CONSTRUCCION DE PILA DE DESECHOS EN RASTRO MUNICIPAL DE HUATABAMPO, SONORA.	\$ 268,659.57	\$ 268,659.57	\$ 268,659.57	\$ 268,659.57	\$ -	100%	100%	1	OBRA	5000	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA	
2020-CMCOP-62415-039	CONSTRUCCION DE LOSA NERVADA Y CUBIERTA DE LAMINA EN IGLESIA "DIVINO NIÑO" JESUS, DE LA COLONIA BELTRONES DE HUATABAMPO	\$ 271,956.45	\$ 271,956.45	\$ 271,517.22	\$ 271,517.22	\$ 439.23	100%	100%	1	OBRA	460	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA	
SUB-TOTAL		2,008,817.81	2,008,817.81	1,974,818.26	1,974,818.26	33,999.65									

Z. RAMON ANTONIO DIAZ HERRERA
ESCRIBENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR MANUEL ALVAREZ NOLAICO
TESORERO MUNICIPAL
0347-607860 (245 798 407) harron@huatabampo.gob.mx
11/11/2020 2:58:48 PM

ING. MARTIN ALVARO GUTIERREZ RAMA
JEFE DEL TENDIDO Y OBRAS PUBLICAS



MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA
 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

MUNICIPIO: HUATABAMPO, SONORA.
 CLAVE Y PARTIDA: 62414- RECURSO ESTATAL DIRECTO
 PERIODO: 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	IMPORTE DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	AVANCE		Metas Reales				ORIGEN DEL RECURSO	MODALIDAD DE LA EJECUCION
						% FISICO	% FINANCIERO	Fisicas		Poblacion Beneficiaria			
								Cantidad	U. Medida	Cantidad	U. Medida		
2019-62414-ED-06	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA BALDOMERO ALMADA EN HUATABAMPO, SONORA	\$ 2,296,299.93	\$ 2,296,299.93	\$ 2,296,299.93	\$ -	0%	100%	1.00	OBRA	5000	HAB	RECURSO ESTATAL DIRECTO	CONTRATO
2019-62414-ED-10	MODERNIZACION DE PLAZA JUAREZ (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA	\$ 3,016,632.14	\$ 3,016,632.14	\$ 2,068,781.44	\$ 947,850.70	69%	69%	1.00	OBRA	5000	HAB	RECURSO ESTATAL DIRECTO	CONTRATO
TOTAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		\$ 3,016,632.14	\$ 3,016,632.14	\$ 4,365,081.37	\$ 947,850.70								


 M.V.Z. RAMON ANTONIO DIAZ NIEBLAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. HECTOR MANUEL ALVAREZ NOLASCO
 TESORERO MUNICIPAL
 ISAF-6d2d76d-2245-7d99-4071-6e90b8e51be
 11/11/2020 2:55:48 PM


 ING. MARTIN ALFREDO GUTIERREZ AYALA
 DIR. DES. URBANO Y OBRAS PUBLICAS