

AVANCE FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019



MUNICIPIO DE: HUATABAMPO, SONORA.
 CLAVE Y PARTIDA: 62416-CMCOP
 DEPENDENCIA: DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

ANEXO 12

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	PRESUPUESTO ASIGNADO DE PROYECTO	PRESUPUESTO EJECUTADO	DEVENGADO	REPORTES DEVENGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	POR DEVENGAR	AVANCE		EJECUCION		ORDEN DE PAGOS	ORDEN DE SEGURO	MODALIDAD DE LA SUBCUCION	
							% FINICO	% FINANCEADO	OBRA	REMANENTE 2017				
HPO-2018-CMCOP-62416-001	REHABILITACION DE RED AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA LOMA DE MORONCARIT, PERTENECIENTE A LA COMISARIA DEL ETCHOROPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	642,864.38	642,864.38	642,864.61	642,864.61	-0.23	100%	100%	1	OBRA		HAB	CMCOP	CONTRATO
2018-CMCOP-62416-002	REHABILITACION DE BAÑOS, PUERTA PRINCIPAL Y PINTURA VINILICA EN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "CARLOS FUENTES" COLONIA UNION	9,318.13	9,318.13	8,390.13	8,390.13	928.00	100%	100%	1	OBRA	2,300.00	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2018-CMCOP-62416-003	REHABILITACION DE BAÑOS Y PINTURA VINILICA EN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "OCTAVIO PAZ" EN EL CITAVARO	11,165.23	11,165.23	11,165.23	11,165.23	0.00	100%	100%	1	OBRA	1,865.00	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2018-CMCOP-62416-004	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CONCRETO Y REPARACIONES MENORES EN CENTRO DE USOS MULTIPLES DE HUATABAMPO, SONORA.	13,951.26	13,951.26	13,951.26	13,951.26	0.00	100%	100%	1	OBRA	5,000.00	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2018-CMCOP-62416-005	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA E ESCUELA PRIMARIA MICAELA A DE BORQUEZ EN HUATABAMPO, SONORA.	21,879.95	21,879.95	21,879.96	21,879.96	-0.01	100%	100%	1	OBRA	300.00	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2018-CMCOP-62416-006	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN EL CAMPO DE FUTBOL #2 DE LA UNIDAD DEPORTIVA "BALDOMERO MELO ALMADA" DE HUATABAMPO SONORA.	56,872.16	56,873.16	41,872.16	41,872.16	15,001.00	100%	74%	366	ML	*****	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2018-CMCOP-62416-007	COLOCACION DE PISO CERAMICO, FALSO PLAFON Y POLIURETANO EN TECHUMBRE EN GLESLIA GENTIL DE CRISTO A.R. EN LA LOCALIDAD DEL EJIDALVARO OBREGON, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	64,118.07	64,118.07	64,118.07	64,118.07	0.00	100%	100%	1	OBRA	2,000.00	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2018-CMCOP-62416-008	REFORZAMIENTO DE TEJABAN PARA RECIBIR LAMINA GALVANIZADA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #10, UBICADA EN CALLE HERMOSILLO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y PERIFERICO, EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	638,731.23	638,731.23	638,731.23	638,731.23	0.00	70%	100%	1	OBRA	467.00	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2018-62416-CMCOP-09	REHABILITACION DE MUEBLES SANITARIOS, PISOS, AZULEJOS Y PUERTAS EN BAÑOS, REHABILITACION DE LAMPARAS Y ACABADOS EN GENERAL DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE HUATABAMPO.	\$147,424.00	\$147,424.00	147,423.79	147,423.79	0.21	100%	100%	1	OBRA	7,900.00	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2018-62416-CMCOP-10	REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA LOS JURIS, DE HUATABAMPO, SONORA.	\$447,639.61	\$465,872.12	465,872.12	465,872.12	0.00	100%	100%	1	OBRA	5,000.00	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2018-62416-CMCOP-011	PINTURA EN BARRA Y HERRERIA PANTEON SAN RAMON DE HUATABAMPO	\$158,315.98	\$158,315.98	158,315.98	158,315.98	0.00	100%	100%	1	OBRA	7,900.00	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2018-62416-CMCOP-012	REMODELACION DE PARQUE HERMANO GARDENA DE HUATABAMPO	\$122,036.67	\$122,036.67	122,036.67	122,036.67	0.00	100%	100%	1	OBRA	3,000.00	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2018-62416-CMCOP-013	REHABILITACION DE LUMINARIAS INTERIORES, REPOSICION DE CRISTALES ROTOS, IMPERMEABILIZANTE Y ACABADOS EN GENERAL EN LA BIBLIOTECA PUBLICA DE POBLADO DEL ETCHOROPO, "SOR JUANA INES DE LA CRUZ".	\$106,689.61	\$106,689.61	106,689.61	106,689.61	0.00	100%	100%	1	OBRA	4,174.00	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2018-62416-CMCOP-014	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA LA ERMITA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE DE LA COLONIA EL ALHUATE	\$148,605.10	\$148,605.10	148,605.00	148,605.00	0.10	100%	100%	1	OBRA	1,200.00	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2018-62416-CMCOP-015	REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS 23 DE MARZO.	\$67,477.44	\$67,477.44	67,477.44	67,477.44	0.00	100%	100%	1	OBRA	40.00	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2018-62416-CMCOP-016	IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA, APLANADOS, COLOCACION DE VITROPISO Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, ANDADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS EL GRILLITO EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DE LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO SONORA.	\$118,712.06	\$118,712.06	118,712.06	118,712.06	0.00	100%	100%	1	OBRA	356.00	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2019-62416-CMCOP-017	REHABILITACION, REFORESTAMIENTO Y COLOCACION DE LAMINAS EN TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	\$478,723.38	\$478,723.38	478,723.42	478,723.42	-0.04	100%	100%	1	OBRA	117.00	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2019-62416-CMCOP-018	CONSTRUCCION DE 13.0 CASSETAS DE DESCANSO EN PARADA DE CAMIONES VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD	\$537,386.90	\$537,386.90	529,724.92	529,724.92	7,661.98	100%	99%	1	OBRA	7,900.00	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2019-62416-CMCOP-019	REHABILITACION DE BAÑOS Y PINTURA VINILICA EN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" EN YAVAROS, MUNICIPIO DE HUATABAMPO SONORA.	\$83,917.19	\$83,917.19	83,917.09	83,917.09	0.10	100%	100%	1	OBRA	2,960.00	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2019-62416-CMCOP-020	REFORZAMIENTO DE TEJABAN PARA RECIBIR LAMINA GALVANIZADA EN ESCUELA MARIA TAPIA VIUDA DE OBREGON, UBICADO EN CALLE FAUSTO TOPETE ENTRE MATAMOROS Y GALEANA CAMACHO, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO SONORA.	\$591,715.71	\$591,715.71	563,970.58	563,970.58	27,745.13	100%	95%	1	OBRA	222.00	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA



[Signature]
 M. V. Z. MARTIN ANTONIO DIAZ REYES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C.P. HECTOR MANUEL ALVAREZ NOLASCO
 TENDERO MUN.

[Signature]
 ING. MARTIN ALFREDO GUTIERREZ AYALA
 DIR. DES. URBANO Y OBRAS PUBL.

AVANCE FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2019

2019-62416-CMCOP-021	REHABILITACION DE IGLESIA CATOLICA, UBICADA EN CALLE ROSARIO VALDEZ FLORES, ESQUINA CON CALLE CAYETANO HERMOSILLO, LOCALIDAD EJIDO TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA	\$172,324.54	\$172,324.54	172,324.54	172,324.54	0.00	100%	100%	1	OBRA	155.00	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2019-62416-CMCOP-022	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA LAS PALMAS DE HUATABAMPO, UBICADA EN CALLE GRANADOS ESQUINA CON CALLE CEIBA A UN COSTADO DE JARDIN DE NIÑOS LUIS BORGES EN LA COLONIA LAS PALMAS, LOCALIDAD DE HUATABAMPO, SONORA	\$177,245.00	\$177,245.00	177,244.99	177,244.99	0.01	100%	100%	1	OBRA	1,000.00	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2019-62416-CMCOP-023	REHABILITACION DE PUERTAS GENERALES, INSTALACION DE MUEBLES DE BAÑO, IMPERMIABILIZACION Y ACABADOS EN BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE AGIABAMPO UNO "JAIME SABINES" UBICADO A UN COSTADO DE LA CANCHA PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE AGIABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA	\$95,519.91	\$95,519.91	95,519.91	95,519.91	0.00	100%	100%	1	OBRA	1,929.00	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2019-62416-CMCOP-024	REHABILITACION DE IGLESIA SANTA CRUZ, UBICADO EN CARRETERA PRINCIPAL LAS PARRAS POZO DULCE, A 100 MTS DE LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS, LOCALIDAD DEL POZO DULCE, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA	\$108,046.32	\$108,046.32	108,046.32	108,046.32	0.00	100%	100%	1	OBRA	400.00	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2019-62416-CMCOP-025	REHABILITACION REFORZAMIENTO Y COLOCACION DE LAMINA EN TEJABAN EN LA ESCUELA SECUNDARIA "CATALINA ACOSTA BELNAL" No 17, UBICADO EN S DE MAYO ESQUINA CON MANUEL AVILA CAMACHO, EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, SONORA	\$388,354.33	\$388,354.33	388,354.33	388,354.33	0.00	100%	100%	1	OBRA	672.00	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2019-62416-CMCOP-027	REHABILITACION DE ACABADOS DE PINTURA VINILICA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO EN IGLESIA SANTISIMA TRINIDAD DEL JUPARE, FRENTE A LA CASA DE CULTURA, LOCALIDAD DE EL JUPARE, MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA	\$222,139.33	\$222,139.33	222,139.23	222,139.23	0.10	100%	100%	1	OBRA	600.00	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
2019-62416-CMCOP-03X	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA ALUMBRADO EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, UBICADO EN LA CALLE 10 DE ABRIL ENTRE AVENIDA TECNOLÓGICO Y PERIFERICO A ESPALDAS DE CAMPO DEPORTIVO COBACH, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA.	\$499,720.94	\$499,720.94	499,721.05	499,721.05	-0.11	100%	100%	1	OBRA	5,000.00	HAB	CMCOP	ADMON DIRECTA
HPO-2019-CMCOP-62416-ED-01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA RITA MEDINA JAQUES DE LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, SONORA	\$715,395.01	\$715,395.01	714,245.04	714,245.04	1,149.97	100%	100%	1	OBRA	600.00	HAB	CMCOP	CONTRATO REMANENTE
SUB-TOTAL		6,846,289.44	6,864,522.95	6,812,036.74	6,812,036.74	52,486.21								



[Signature]
M V Z RAMON ANTONIO DIAZ NIEBLAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C.P. HECTOR MARQUEL ALVAREZ NOLASCO
TESORERO MUN.

[Signature]
ING. MARTIN ALFREDO LUTERREZ AYALA
DIR. DES. URBANO Y OBRAS PUB.

AVANSE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION



MUNICIPIO: HUATABAMPO, SONORA.
 CLAVE Y PARTIDA: 62414- RECURSO ESTATAL DIRECTO
 PERIODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

2019-62414-ED-01	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE CAMPO DE BEISBOL INFANTIL (UNO) EN UNIDAD DEPORTIVA BALDOMERO ALMADA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA	\$ 1,919,238.48	\$ 2,126,488.76	2,126,488.76	0.00	100%	100%	1.00	OBRA	5000	HAB	RECURSO ESTATAL DIRECTO	CONTRATO
2019-62414-ED-02	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE CAMPO DE BEISBOL INFANTIL (DOS) EN UNIDAD DEPORTIVA BALDOMERO ALMADA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA	\$ 1,310,685.02	\$ 1,310,685.02	1,310,685.01	0.01	100%	100%	1.00	OBRA	5000	HAB	RECURSO ESTATAL DIRECTO	CONTRATO
2019-62414-ED-03	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA BALDOMERO ALMADA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA	\$ 1,745,364.44	\$ 1,745,364.44	1,745,364.43	0.01	100%	100%	1.00	OBRA	5000	HAB	RECURSO ESTATAL DIRECTO	CONTRATO
2019-62414-ED-04	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE CAMPO DE SOFBOL EN UNIDAD DEPORTIVA BALDOMERO ALMADA, EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SONORA	\$ 4,171,634.95	\$ 4,171,634.95	4,171,634.95	0.00	100%	100%	1.00	OBRA	5000	HAB	RECURSO ESTATAL DIRECTO	CONTRATO
2019-62414-ED-06	REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA BALDOMERO ALMADA EN HUATABAMPO SONORA	\$ 7,538,913.32	\$ 7,538,913.32	5,304,796.05	2,234,117.27	0%	70%	1.00	OBRA	5000	HAB	RECURSO ESTATAL DIRECTO	CONTRATO
2019-62414-ED-05	GASTOS INDIRECTOS SUPERVISION PROGRAMA ESTATAL DIRECTO	\$ 44,249.19	\$ 44,249.19	44,249.19	0.00	100%	100%	1.00	OBRA		HAB	DIRECTO	
TOTAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		16,730,065.40	16,937,335.68	14,703,218.39	2,234,117.29								



MUNICIPIO DE HUATABAMPO, SON

[Signature]
 M.V.Z. RAMON ANTONIO DIAZ NIEBLAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 ISAF-4470420-dba-7891-6198-03100007998
 2/15/2020 5:13:29 PM
 C.P. HECTOR MANUEL ALVAREZ NOLASCO
 TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
 ING. MARTIN ALFREDO GUTIERREZ AYALA
 DIR. DES. URBANO Y OBRAS P.B.